



Z á p i s č. 14 ze 14. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 23. 5. 2022

<u>Přítomno</u>	7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Jitka Machálková
<u>Omluveni</u>	Ing. Květa Vinklátová, Mgr. Petr Tulpa
<u>Ověřovatelé</u>	Martin Půta a Mgr. Vladimír Richter
<u>Zapisovatelka</u>	Jitka Machálková

14. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.30 hodin. Omluvil nepřítomnost Ing. Květy Vinklátové a Mgr. Petra Tulpy. Navrhl, aby zápis ověřili on a Mgr. Vladimír Richter, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.

Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.

hlasování č. 1	pro	7	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

1. Návrh programu

1.		Návrh programu			
2.		Další postup při realizaci projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 po zrušení zadávacího řízení na dodavatele stavební části	Z	Mgr. Vladimír Richter	odb. zdravotnictví

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.

hlasování č. 2	pro	7	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

2. Další postup při realizaci projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 po zrušení zadávacího řízení na dodavatele stavební části

Na jednání rady kraje byli přizváni PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví, a Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.

M. Půta představil obsah předloženého materiálu, doplnil, že v pátek 20. 5. 2022 se uskutečnilo jednání s akcionáři a se zástupci vedení KNL, na jehož základě byl zpracován tento materiál a usnesení. Toto usnesení bude rovněž projednáno na valné hromadě společnosti. Město Liberec a město Frýdlant přijmou doplňková usnesení, po novém vysoutěžení veřejné zakázky.

Ing. Miklík se dotázal na přílohu č. 1.

PhDr. Riegerová odpověděla, že příloha č. 1 bude doplněna v průběhu dnešního dne a současně bude rozeslána členům rady kraje.

Ing. Miklík shrnul, že dochází k navýšení téměř o 50 %. Očekává, že v příloze bude podrobně popsána cesta vedoucí k uvedenému navýšení.

Mgr. Richter vysvětlil postupy a výpočty vedoucí k navýšení finančního limitu veřejné zakázky, což je vše obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu. K navýšení dochází na základě výpočtu, dle dodaných nabídek, dále z důvodu navýšení tržních cen dle aktualizovaného sazebníku.

M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání o vysvětlení a průběh veřejné zakázky, která byla zrušena z důvodu překročení maximální nabídkové ceny.

Načež proběhla diskuze ohledně dalšího postupu realizace projektu modernizace KNL.

Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

USNESENÍ č. 900/22/mRK

Další postup při realizaci projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 po zrušení zadávacího řízení na dodavatele stavební části

Rada kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

- a) že zadávací řízení na dodavatele stavební části projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 muselo být zrušeno, neboť žádný z účastníků nesplnil zadávací podmínky (překročení maximální nabídkové ceny), a to s ohledem na nepředvídatelný cenový růst ve stavebnictví. Proto se nepodařilo vybrat dodavatele na stavební část projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 v zamýšlené limitní ceně 2,2 mld. Kč bez DPH,
- b) že nově zahajované zadávací řízení bude obsahovat novou limitní cenu dle současného odhadu stavební části projektu ve výši 3,2 mld. Kč bez DPH stanovenou zadavatelem,
- c) že současné finanční zdroje projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 schválené dohodou mezi akcionáři jsou ve výši 2,569 mld. Kč. Celková cena projektu s vybavením vč. zdravotnických technologií a souvisejícími náklady na revitalizaci původních prostor (tzv. change management) dle současných kvalifikovaných odhadů přesahuje schválené investiční možnosti KNL,
- d) že vzhledem ke strategickému významu projektu Modernizace KNL se představenstvo KNL ve spolupráci s akcionáři (Liberecký kraj, statutární město Liberec, město Turnov a město Frýdlant) zavazuje zajistit dodatečné potřebné finanční prostředky k úspěšnému dokončení projektu tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita KNL,
- e) že představenstvo KNL provede aktualizaci investičního plánu KNL a jeho rozpočtový výhled na období 2023-2026 s ohledem na priority stanovené valnou hromadou KNL

a u k l á d á

Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit usnesení k projednání zastupitelstvu kraje.

Termín: 31. 05. 2022

hlasování č. 3	pro	7	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 14. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 v 8.40 hodin.

--XXX--

Ověřovatelé

Martin Půta

.....

Mgr. Vladimír Richter

.....

.....
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 23. 5. 2022
zapsala Jitka Machálková